

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.чс Ворон № 533 від «09» 09 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № , працівником(ами)
виконавця робіт с.чс Ворон Михайло І.В. с.чс Ворон
с.чс Ворон Вул. Шевченка 130
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 130.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: с.чс Ворон

Вул. Шевченка 130
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Комашко С.І.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.09.25
(дата)

Урашова О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

09.09.25
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Урашова О.О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

ТОВ «Газорозподільні мережі України»

Коропська дільниця

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСГ

“ 04 ” 09 2025 року

смт.Короп
(найменування нас. пункту)

балажовартицький будинок
(найменування об'єкту)

Район Н-Сіверський смт.Короп,
(повна адреса об'єкту)

проведено випробування на щільність ВБСГ тиском 500 мм.вод.ст.

на протязі 5 хвилин, падіння тиску склало 0 мм.вод.ст.

Результат випробування ВБСГ:

ВБСГ _____
(витримала / не витримала)

Виконавець слюсар Шандра Ю.В.
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

Виконавець слюсар Кошечко С.І.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Власник Чумова О.О.
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

Висновок:

ВБСГ до подальшої експлуатації

придатна

(придатна / не придатна)

Майстер

Шевченко А.П.

(підпис, дата)

Начальник Коропської дільниці Цупко В.М.
(посада, прізвище та ініціали)

Цупко В.М.
(підпис, дата)