

Додаток №3 до Порядку ТО ВБСТ

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М. Завершин № *378* від «*24*» *07* 20*20* року
(місце складання)

Відповідно до договору від «» *20* року № , працівником(ами)
виконання робіт *Завершин Дмитро Іванович* *ТОВ "Розоріс-Сервіс"* *м. Київ*
м. Київ (найменування суб'єкта господарювання — виконання робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності) виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (турбожитку)
№ *вул. Митрофанова 32*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити)

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Виявлено високий тиск на вхідному г.г. (2мм)*
- 2) *Потрібно подірявувати г.г.*
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ даного будинку пройшла випробування на щільність та придатна до подальшої експлуатації

Виявлено високий тиск на вхідному г.г.
Потрібно подірявувати г.г.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)