

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. м. Короп, вул. Чернівецька 23
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1996р.
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	16
Дата складання технічного паспорта	20.05.25р.

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	•
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Dy 50 L = 1,0 м ; Dy 40 L = 54,0 м
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Dy 20 L = 24,16 м
Кількість стояків газових	1 (16 вводів)
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Крани кушові: Dy 20 - 16 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	16 шт.

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 20.05.25р. Завершення:
Виконавець робіт	Чернівецька філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем

	газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№ Дата початку дії договору Дата завершення договору
Зауваження, які виявлені під час виконання робіт	
Герметичності газопроводів	витоки газу виявлені/витоки газу <u>не</u> виявлені (зайве закреслити)
Запірні пристрої	<u>Справні</u> / потребують заміни (зайве закреслити)
Ізоляційне покриття (фарбування ввідних газопроводів)	<u>Задовільне</u> / потребує фарбування (зайве закреслити)
Висновок щодо подальшої експлуатації ВБСТ багатоквартирного будинку, а також необхідності проведення робіт з поточного чи капітального ремонту (реконструкції)	

Представник виконавця

Решетняк І. Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

ОСББ

20.05.2025
(дата)

Замовник обслуговування ВБСТ (непотрібно у разі проведення ТО ВБСТ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

Синько Іван Іванович
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.м.е. Корол № 119 від « 10 » 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 05 2025 року № , працівником(ами)
виконавця робіт Смисар Мандра Ю.В.

Смисар Халенко С.І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти ДФК квартири №1
- 2)
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мандра Ю.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.05.25
(дата)

✓
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

10.05.25р.
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Решетняк І.Ю.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Коронська дільниця

АКТ № _____
випробування на щільність ВБСТ

“ 20 ” “ 05 ” 2025 року

смт.Корон
(найменування нас. пункту)

с-ще Корон, вул. Чернівецька 23
(найменування об'єкту)

Район Н-Сіверський смт.Корон,
(повна адреса об'єкту)

проведено випробування на щільність ВБСТ тиском 500 мм.вод.ст.

на протязі 5 хвилин, падіння тиску склало 500 мм.вод.ст.

Результат випробування ВБСТ:

ВБСТ вигрипало
(вигримала / не вигримала)

Виконавець слюсар Шандра Ю.В.
(посада, прізвище та ініціали)

20.05.25

(підпис)

Виконавець слюсар Комен С.І
(прізвище та ініціали)

20.05.25

(підпис)

Власник _____
(посада, прізвище та ініціали)

(підпис)

Висновок:

ВБСТ до подальшої експлуатації придатна
(придатна / не придатна)

Майстер

20.05.25
(підпис, дата)

Начальник Коронської дільниці Цупко В.М.
(посада, прізвище та ініціали)

Цупко В.М.
(підпис, дата)

Реєстр мешканців, яким під час проведення робіт з ТО ВБСГ
проведено інструктаж щодо безпечного користування газовими
приладами та поводження з природним газом у побуті у
багатоквартирному будинку за адресою:

с. м. Королівка, вул. Чернівецька 23

